

Bauliche Realisierung	Haltestelle	Richtung	Ortsteil	Stand Umsetzung
vor 2015	Römerberg	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Berliner Straße	stadtauswärts	Bockum-Hövel	fertig
	Höveler Friedhof	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Friedrich-Ebert-Straße	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Gottfr.-Könzgen-Straße	stadtauswärts	Bockum-Hövel	fertig
	Hövel/Uhlenfeld	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Bahnhof Bockum-Hövel		Bockum-Hövel	fertig
	Christus-König Kirche	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Höhenhöveler Straße	stadteinwärts	Bockum-Hövel	fertig
	Horster Straße	stadteinwärts	Bockum-Hövel	fertig
	Heessen Bahnhof	beide	Heessen	fertig
	Heessener Straße	stadteinwärts	Heessen	fertig
	Mattenbecke	stadteinwärts	Heessen	fertig
	Zum Eckey	stadtauswärts	Heessen	fertig
	Schlossmühle	stadtauswärts	Heessen	fertig
	Am Roten Lappchen	stadteinwärts	Heessen	fertig
	Homanns Weg	beide	Heessen	fertig
	Seelhofstraße	beide	Herringen	fertig
	Brukterer Weg	beide	Herringen	fertig
	Herringer Markt	beide	Herringen	fertig
Von-der-Kuhlen-Straße	beide	Herringen	fertig	
Jahnschule (nur Schachtstraße)	stadtauswärts	Herringen	fertig	
Lindenschule		Mitte	fertig	
Märkisches Gymnasium	stadtauswärts	Mitte	fertig	
St.-Marien-Hospital	beide	Mitte	fertig	
Hbf./Willy-Brandt-Platz	außer Bussteig 8	Mitte	fertig	
Widumstraße/OLG	beide	Mitte	fertig	
Lohausenholzstraße (Lohausenholzstraße)	stadtauswärts	Mitte	fertig	
vor 2015	Ostenwall		Mitte	fertig
	Alte Synagoge/Markt	stadtauswärts	Mitte	fertig
	Maximare	stadteinwärts	Mitte	fertig
	Bahnhof/A.-Thyssen-Str.	beide	Mitte	fertig
	Königstraße	beide	Mitte	fertig
	Ludwig-Erhard-Straße	stadtauswärts	Mitte	fertig
	Neue Bahnhofstraße	beide	Mitte	fertig
	Drosselkamp (Ahornallee)	stadtauswärts	Mitte	fertig
	Ahornallee	stadtauswärts	Mitte	fertig
	Hochschule Hamm-LP	beide	Mitte	fertig
	Harringholzstraße	beide	Pelkum	fertig
	Kasino	stadtauswärts	Pelkum	fertig
	Moltkestraße	beide	Pelkum	fertig
	Kleine Werlstraße	beide	Pelkum	fertig
	Pelkum, Friedhof	beide	Pelkum	fertig
	Am Kirchgraben	beide	Pelkum	fertig
	Daberg	stadteinwärts	Pelkum	fertig
	Berge/Denkmal	2 von 4	Rhynern	fertig
	Berufsförderungswerk	beide	Rhynern	fertig
	Rhynern/Mitte	beide	Rhynern	fertig
	Schopenhauerstraße	beide	Rhynern	fertig
	Schellingstraße	stadteinwärts	Rhynern	fertig
	Konrad-Adenauer-Schule	stadtauswärts	Rhynern	fertig
	Am Rhynerberg	beide	Rhynern	fertig
	Gewerbepark Rhynern Süd	beide	Rhynern	fertig
	Kandinskyweg	beide	Rhynern	fertig
	Kommunalfriedhof	beide	Uentrop	fertig
	Mark	stadtauswärts	Uentrop	fertig
	Maxi-Center		Uentrop	fertig
	Nillies	beide	Uentrop	fertig
	An der Uentropen Kirche (Uentropen Dorfstr.)	beide	Uentrop	fertig
	Braamer Straße	(Westseite)	Uentrop	fertig
Hallenbad Heessen (An der Marienkirche)	beide	Heessen	fertig	
Sulkshege	beide	Heessen	fertig	
Rathaus (Werler Straße)	beide	Mitte	fertig	
2016	Zeche Radbod (Hammer Straße)	stadteinwärts	Bockum-Hövel	fertig
	Werner Bahn (Hammer Straße)	stadteinwärts	Bockum-Hövel	fertig
	EVK (Werler Straße)	beide	Mitte	fertig
2017	Ostentor	stadteinwärts	Mitte	fertig
	Realschule Mark (Marker Dorfstraße)	beide	Uentrop	fertig
	Domwirthof (Reginenstraße)	Südseite	Rhynern	fertig
2018	Pelkum Amtshaus (Kamener Straße)	beide	Pelkum	fertig
	Pelkum Bahnhof (Kamener Straße)	stadtauswärts	Pelkum	fertig
	Wielandstraße (Große Werlstraße)	Südseite	Pelkum	fertig
2019	Maximilianpark (Ostwennemar-, Maximilianstraße)	beide	Uentrop	fertig
	Nordstraße	beide	Mitte	fertig
	Allee Center/ Ritterpassage (Westenwall)	beide	Mitte	fertig
2020	Domwirthof (Reginenstraße)	beide	Rhynern	fertig
	Schillerstraße (Goethestraße)	beide	Mitte	fertig
	Viktoriaplatz (Viktoriastraße)	beide	Mitte	fertig
2021	Käthe-Kollwitz-Weg	beide	Rhynern	fertig
	Hardinghauser Knapp (Mansfelder Straße)	beide	Heessen	fertig
	Bradfordstraße	beide	Mitte	fertig
2022	Westentor (vor Stadwerkehaus; Südring)	stadteinwärts	Mitte	fertig
	Zeche Radbod (Hammer Straße)	stadtauswärts	Bockum-Hövel	fertig
	Rautenstrachstraße	beide	Bockum-Hövel	fertig
2023	Karlsplatz (Bockumer Weg)	stadtauswärts	Heessen	fertig
	Heessener Markt (Amtsstraße)	beide	Heessen	fertig
	An der Windmühle/Bördenweg	beide	Rhynern	fertig
2024	Baumerstraße	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Liebknechtstraße (Lohausenholzstraße)	stadteinwärts	Mitte	fertig
	Lohausenholzstraße Ost (Lohausenholzstraße)	stadteinwärts	Mitte	fertig
2025	Bussteig 8 (Willy-Brandt-Platz)		Mitte	fertig
	Schmiedestraße (Langestraße)	beide	Herringen	fertig
	Tewes (Langewanneweg)	beide	Mitte	fertig
2026	Schillerplatz (Alleestraße)	beide	Mitte	fertig
	Kreuzkirche (Hammer Straße)	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Westentor	alle außer Südring	Mitte	im Bau
2027	Haltepunkt Westtünen	beide	Rhynern	fertig
	Tierpark (Langewanneweg)	beide	Mitte	fertig
	Harriegelweg (Ostwennemarstraße)	beide	Uentrop	im Bau
2028	Eibenweg (Ostwennemarstraße)	beide	Uentrop	im Bau
	Bockum-Hövel Kirche (Ermelingshofstraße)	beide	Bockum-Hövel	im Bau
	Hohestraße (Goethestraße)	beide	Mitte	im Bau
2029	Eschenallee (Beisenkamp)	beide	Mitte	Bau geplant in 2025
	Am Roten Lappchen (Dolberger Straße)	stadtauswärts	Heessen	Bau geplant in 2025
	Jupiterstraße	beide	Pelkum	Bau geplant in 2025
2030	Fichtestraße (Marker Allee)	beide	Uentrop	Bau geplant in 2025
	Rathaus/Bürgeramt (Caldenhofer Weg)	beide	Mitte	Bau geplant in 2025
	Selmigerheideweg	FR Süd	Pelkum	Bau geplant in 2025
2031	Doenchstraße (Selmigerheideweg)	FR Süd	Pelkum	Bau geplant in 2025
	St.-Barbara-Klinik	beide	Heessen	Bau geplant in 2026
	Weiterbildungsforum (An der Lohschule)	beide	Rhynern	Bau geplant in 2026
2032	Lützowstraße (Hammer Straße)	beide	Bockum-Hövel	Bau geplant in 2026
	Bonifatiusweg (Herringer Weg)	beide	Herringen	Bau geplant in 2027
	Berge/Kleine (Langewanneweg)	beide	Rhynern	Bau geplant in 2027